

Aktivitetsplan for Tietgens Ærgrelse

Tidsrum		Uge 1	Aktiviteter
07.00 til 18.00	Mandag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder
07.00 til 18.00	Tirsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / dæk over kælder
07.00 til 18.00	Onsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / Dæk over kælder
07.00 til 18.00	Torsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / Dæk over kælder
07.00 til 16.00	Fredag	Tilkørsel til byggepladsen	Støbning af dæk over kælder
Ingen Aktivitet	Lørdag		
Ingen Aktivitet	Søndag		

Tidsrum		Uge 2	Aktiviteter
07.00 til 18.00	Mandag	Tilkørsel til byggepladsen	Betonarbejder / dæk over kælder
07.00 til 18.00	Tirsdag	Tilkørsel til byggepladsen	Støbning af dæk over kælder
07.00 til 18.00	Onsdag	Fredriksgade delvis spærret	Kran løft med Mobilkran
07.00 til 18.00	Torsdag	Fredriksgade delvis spærret	Montage af vægge i stue / Mobilkran
07.00 til 16.00	Fredag	Fredriksgade delvis spærret	Montage af vægge i stue / Mobilkran
Ingen Aktivitet	Lørdag		
Ingen Aktivitet	Søndag		

NB : Mandskabet møder hver dag på pladsen kl. 6.30 - hvor der tilrigges men IKKE arbejdes med larmende/støvende udstyr etc.